

पूरसंरक्षक कामे सद्यस्थिती

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	मंजूर प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रू.कोटी)	मंजूर निविदा किंमत (रू. कोटी)	दि.31/05/2025 अखेर झालेला खर्च (रू.कोटी)	निविदेची उर्वरीत किंमत (रू.कोटी)	अर्थसंकल्पीय तरतुद सन 2025-2026 (रू.कोटी)	दि.31/12/2025 अखेर संचाव्य खर्च (रू.कोटी)	सद्यस्थिती
1	सांगली येथील कृष्णा नदीकाठावरील रामेश्वर मंदीर ते विष्णु घाटा पर्यंतचे काम .	4.98		0.00	0.00	2.00	0.00	भूसंपादन प्रक्रिया सांगली , मिरज व कुपवाड महानगरपालिकेमार्फत सुरु आहे .
2	मौजे वाळवा (कोटभाग) ता. वाळवा जि. सांगली येथील कृष्णा नदीवरील प्रस्तावित पूरसंरक्षक भित , घाट व पायऱ्या बांधण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत .	4.85	4.03	1.50	2.53	0.50	1.50	काम प्रगतीपथावर
3	मौजे वाटेगांव , ता. वाळवा , जि. सांगली येथील भोगावती नदीवरील प्रस्तावित पूरसंरक्षक भित , घाट बांधण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत .	1.64	1.39	1.56	0.00		0.00	काम प्रगतीपथावर
4	मौजे तांबवे , ता. वाळवा जि. सांगली येथील कृष्णा नदीवरील प्रस्तावित पूरसंरक्षक भित , घाट बांधण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत .	4.29	3.43	0.00	3.43	0.50	3.04	काम प्रगतीपथावर
5	मौजे शिराळा , ता. शिराळा , जि. सांगली येथील तोरणा ओढ्यावरील प्रस्तावित पूरसंरक्षक भित , घाट बांधण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत .	4.47	3.78	0.00	3.78	0.50	3.35	काम प्रगतीपथावर
6	मौजे मिरज कृष्णा घाट ता. मिरज , जि. सांगली येथील कृष्णा नदीवर पूरसंरक्षक भित व घाट बांधकामाचे काम	4.97	4.17	0.00	4.17	0.50	3.69	काम प्रगतीपथावर
7	मौजे ढवळी ता. मिरज , जि. सांगली येथील पूरसंरक्षक भितीचे बांधकाम	4.68	3.91	0.00	3.91	0.50	3.46	काम प्रगतीपथावर
8	मौजे म्हेसाळ ता. मिरज , जि. सांगली येथील कृष्णा नदीवर पूरसंरक्षक भित व घाट बांधकामाचे काम	4.98	4.17	0.00	4.17	0.50	3.69	काम प्रगतीपथावर
9	मौजे सांगली येथील लिंगायत स्मशानभूमी ता. मिरज जि. सांगली येथील कृष्णा नदीवर पूरसंरक्षक भित व घाट बांधकाम करणे .	4.53		0.00	0.00	0.50	2.67	कामाची निविदा रद्द करणेत आली असुन फेर निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
10	मौजे बोरगाव वाळवा जि. सांगली येथील कृष्णा नदीकाठी ब्रम्हानंद महाराज मठ मध्ये कृष्णा नदीच्या उजव्या तीरावर पूरसंरक्षक भितीचे कामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत .	2.99	2.57	0.00	2.57	1.00	1.52	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
11	मौजे निलजी बामणी ता. मिरज जि. सांगली येथील कृष्णा नदीवर पूरसंरक्षक भित व घाट बांधकाम करणे .	4.93	4.13	0.00	4.13	1.00	2.44	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
12	मौजे गौवडा ता. शिरोळ जि. कोल्हापुर येथे पूरसंरक्षक भित बांधकाम करणे .	4.50	3.77	0.00	3.77	1.00	2.23	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
13	मौजे बुबनाळ ता. शिरोळ जि. कोल्हापुर येथे पूरसंरक्षक भित बांधकाम करणे .	4.28	3.58	0.00	3.58	1.00	2.11	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
14	मौजे कवठेगुलंद ता. शिरोळ जि. कोल्हापुर येथे पूरसंरक्षक भित बांधकाम करणे .	4.83	4.04	0.00	4.04	1.00	2.39	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
15	मौजे आलास ता. शिरोळ जि. कोल्हापुर येथे पूरसंरक्षक भित बांधकाम करणे .	4.95	4.15	0.00	4.15	1.00	2.45	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
16	मौजे शेडशाळ ता. शिरोळ जि. कोल्हापुर येथे पूरसंरक्षक भित बांधकाम करणे .	3.96	3.32	0.00	3.32	1.00	1.96	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	मंजूर प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रू. कोटी)	मंजूर निविदा किंमत (रू. कोटी)	दि.31/05/2025 अखेर झालेला खर्च (रू. कोटी)	निविदेची उर्वरीत किंमत (रू. कोटी)	अर्थसंकल्पीय तरतुद सन 2025-2026 (रू. कोटी)	दि.31/12/2025 अखेर संभाव्य खर्च (रू. कोटी)	सद्यस्थिती
17	मौजे जुनी धामणी ता.मिरज जि.सांगली येथील कृष्णा नदीवर पुरसंरक्षक भित बांधकाम करणे	4.94	4.13	0.00	4.13	1.00	2.44	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
18	मौजे अंकली ता.मिरज जि.सांगली येथील कृष्णा नदीवर पुरसंरक्षक भित बांधकाम करणे	4.94	4.14	0.00	4.14	1.00	2.44	निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर .
19	मौजे टेंभू ता. कराड जि. सातारा येथील कृष्णा नदी काठी पुरसंरक्षक भितीचे काम .	3.13	2.61	0.00	2.61	1.00	1.00	काम प्रगतीपथावर
20	कृष्णा नदीच्या पूररेषा निश्चिती करणे , (जलशास्त्रीय अभ्यास , महत्तम पूर पातळीची संगणकीय प्रणालीद्वारे मोजणी , निषेधक (निळी) पूररेषा व नियंत्रक (लाल) पूररेषा आखणी करणे) या कामाच्या रु.472.12 लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत .	4.72	4.01	1.64	2.37	0.4712	2.80	काम प्रगतीपथावर
21	येरळा व अग्रणी नद्यांच्या पूररेषा निश्चिती करणे , (जलशास्त्रीय अभ्यास , महत्तम पूरपातळीची संगणकीय प्रणालीद्वारे मोजणी , निषेधक (निळी) पूररेषा व नियंत्रक (लाल) पूररेषा आखणी करणे) या कामाच्या रु. 152.99 लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत	1.53	1.30	0.20	1.09	0.50	1.29	काम प्रगतीपथावर
	एकूण	89.09	66.63	4.89	61.91	16.47	46.46	