टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प

प्रास्ताविक:-

अ) मुळ प्रशासकीय मान्यता:-

टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या रु. १४१६.५९ कोटी रक्कमेच्या मुळ प्रकल्प अहवालास शासन निर्णय क्र. टेंभू १०९५/१४२७/(३६१/९५) जसंअ दि. १९/२/१९९६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. या अहवालानुसार सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्हयातील कराड, खानापूर, तासगांव, आटपाडी कवठेमहांकाळ व सांगोला या सहा तालुक्यातील १७३ गावातील एकूण ७९,६०० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते.

ब) प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता:-

या सुधारीत प्रकल्पाची किंमत २,१०६.०९ कोटी असून महामंडळाने निर्णय क्र. मकृखोविमं/मंप्र-६/(३८३/२००२)/७१८ दि. २२/१/२००४ अन्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.

क) केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेणे बाबतची सद्य:स्थिती:-

टेंभू प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक रु. ३,४५०.३४ कोटी किंमतीचे (दरसुची सन २००९-१०) केंद्रीय जल आयोगाच्या दि. १४/३/२०११ च्या १४ व्या मिटिगंमध्ये पत्र दि. ९/६/२०११ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.

ड) पर्यावरण मान्यता :-

टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पास पर्यावरणाची मान्यता पत्र. क्र. १२०११/४३/२००३ ।AI दि. १७/८/२००७ अन्वये प्राप्त झाली आहे.

इ) द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता:-

टेंभू प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय अहवालास रक्कम रु. ४,०८८.९४ कोटी (दरसुची २०१६-२०१७ नुसार) शासनाने शासन निर्णय क्र. टेंभू/सुप्रमा/४९१/ प्र.क्र.३०५/१९मोप्र-१, दि. ०४/०२/२०१९ अन्वये मान्यता दिली आहे.या अहवालानुसार सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्हयातील कराड, कडेगांव, खानापूर, तासगांव, आटपाडी कवठेमहांकाळ व सांगोला या सात तालुक्यातील २४० गावातील एकूण ८०,४७२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे.

फ़) तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता: -

टेंभू प्रकल्पाचा रु. ७३७०.०३ कोटी इतक्या रक्कमेचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय अहवालास (कामाप्रित्यर्थ रू. ६७०८.४८ कोटी + अनुषंगिक खर्च रू.६६१.५५ कोटी) (दरसुची २०२२-२०२३ नुसार) शासनाने शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-०६२३/प्र.क्र. २७६/२०२२/मोप्र-१, दि. ०५/०१/२०२४ अन्वये मान्यता दिली आहे

टेंभु विस्तारीत योजनेचा पाणी वापर व सिंचन योजनेचा

अ.	जिल्हा	तालुका	द्वितीय सुप्रमा नुसार					
क्र.			लाभार्थी गावांची संख्या	सिंचन क्षेत्र (हे.)	पाणी वापर (अघफु)			
9	सातारा	कराड	з	ξ 00	०.१६			
		माण	-	-	-			
		खटाव	-	-	-			
२	सांगली	कडेगाव	39	९,३२५	२.५५			
		खानापूर	५५	9८,9७५	8.90			
		तासगाव	38	८,५००	२.३२			
		आटपाडी	80	9६,०००	8.30			
		कवठेमहांकाळ	39	७,८७२	२.१५			
		जत	-	-	-			
3	सोलापूर	सांगोला	39	२०,०००	4. 80			
	एकुण		२४०	८०,४७२	२२.००			

> पाणी वापर :

अ.क्र.	तपशिल	पाणी उपलब्धता
		(अ.घ.फू.)
9	कोयना धरणामधून	१८.४६
२	तारळी धरणामधून	৭.६७
3	वांग धरणामधून	0.90
8	कृष्णा नदीमधून (मान्सुनोत्तर प्रवाहापैंकी)	0.9
	एकुण	२२.००

शिर्षकामे:- भौतिकसद्यस्थिती

टप्पा			एकूण	वीज	शेरा		
	संख्या	उंची	नलिका	एच. पी	एच.पी	वापर	
		(मी.)	रांगा		(कार्यान्वित)	मे.वॅ.	
पंपगृह टप्पा क्र.१ अ	30 + 3	६०.८३	દ્દ	9,840	4८,400	४३.६२	जून २००९
पंपगृह टप्पा क्र.१ ब	33+0	८६.६१	દ્દ	२,२००	७२,६००	48.98	जून २००९
टप्पा क्र.१ ब ते	२+०		9	9,840	3,900	२.९	जून २०१४
आरफळ							
पंपगृह टप्पा क्र.२	२+१	५७.९८	9	9,800	२,८००	२.०९	जून २००९
पंपगृह टप्पा क्र.३अ	२०+२	६३.६७	8	9,९४०	३८,८००	२८.९३	जून २०१४
पंपगृह टप्पा क्र.३ ब	8+9	३०.६७	२	9,९९०	७,९६०	4.93	जून २०१४
पंपगृह टप्पा क्र.४	3+9	30.80	9	9,004	३,२२५	२.४०	नोव्हेंबर २०१८
पंपगृह टप्पा क्र.५	8+9	८९.३४	٩	9,२३५	४,९४०	3.8८	एप्रिल २०१९
विसापूर टप्पा -१ अ	2+0	५१.४२	9	934	200	3.30	सन २०१४
विसापूर टप्पा -१ ब	3+0	८९.९२	9	१,०९६	३,२८८		
विसापूर टप्पा -२	२+०	५९.६६	9	830	۷98		सन २०१४
पुणदी टप्पा -१	3+0	४१.६१	9	४४८	9,388	२.७०	सन २०१४
पुणदी टप्पा -२ अ	२+०	२८.६६	9	२८५	400		सन २०१४
पुणदी टप्पा -२ ब	2+0	४९.६६	9	४३५	۷90		
पुणदी टप्पा -३	२+०	५८.६६	9	४१५	८३ ०		सन २०१४
एकूण	99 ሄ+ ९		२९		२,००,७७٩	१४९.६९	

> कालवा कामे:- भौतिक सद्यस्थिती

अ.क्र.	कालव्याचे नाव	एकूण लाबी (कि.मी.)	पूर्ण झालेली लाबी (कि.मी.)
	ओपन कालवा		
9	सुर्ली कालवा	२३	२३
२	कामथी कालवा	9६	9६
3	जोड कालवा १	94	9५
8	जोड कालवा २	39	39
4	टप्पा ३ अ ते घाणद तलाव कालवा	98	9९

अ.क्र.	कालव्याचे नांव	एकूण लांबी (कि.मी.)	पूर्ण झालेली लांबी (कि.मी.)
Ę	घाणंद हिवथड कालवा	32	32
(9	कवठेमहांकाळ कालवा १ ते १९	99	9९
۷	भरणकालवा	0.0	0.0
9	टप्पा ४ ते ५ जोड कालवा	(9	(9
90	खानापूर तासगांव कालवा १ ते २६	२६	२६
	टेंभू उ.सिं. विभाग क्र. १, सांगली	903.0	903.0
99	खानापूर तासगांव कालवा २७ ते ४१	94	94
92	आटपाडी कालवा	90	90
93	सांगोला कालवा	40	40
	एकूण	२६४	२६४
	बंदिस्त नलिका कालवा		
98	कवठेमहांकाळ कालवा २० ते ३५	9६	9६
94	कचेरवाडीकालवा	9८	9८
9६	गोरेवाडी डावा कालवा	२६	२६
90	गोरेवाडी उजवा कालवा	94	94
9८	भूड व देविखिंडी कालवा	9८	9८
	टेंभू उ.सिं. विभाग क्र. १, सांगली	93	९३
99	विसापूर उसिंयो	80	80
२०	पुणदी उसिंयो	29	२१
२१	पेड मोराळे डावा व उजवा कालवा	93	93
	एकूण	9६७	9६७
	एकूण एकंदर	४३१	४३१

• कालवानिहाय सिंचन क्षेत्र (हे):-

कालव्याचे नांव	एकूण सिंचन क्षेत्र ICA (हे.)	एकूण सुधारीत सिंचन क्षेत्र ICA (हे.)	जुन २०२४ अखेर एकूण निर्मीत सिंचन क्षेत्र (ICA) (हे.)	सिंचन निर्मिती टक्केवारी
सुर्ली कालवा	२,३७५	२,६६८	२,६६८	900%
कामथी कालवा	9,६२५	9,020	9,020	900%
जोड कालवा १	9,२८०	9,९४०	9,९४०	900%
जोड कालवा २	४,६४५	४,८८१	४,८८१	900%

कालव्याचे नांव	एकूण सिंचन क्षेत्र ICA	एकूण सुधारीत	जुन २०२४ अखेर	सिंचन निर्मिती टक्केवारी
		सिंचन क्षेत्र ICA	एकूण निर्मीत सिंचन	टक्कवारा
	(हे.)	(हे.)	क्षेत्र (ICA) (हे.)	
टप्पा ३ अ ते घाणंद	0	0	0	0
तलाव				
घाणंद हिवथड कालवा	٩२,३४८	9२,३४८	9२३४८	900%
आटपाडी कालवा	३,६५२	३,६५२	३,६५२	900%
सांगोला कालवा	90,000	90,000	90000	900%
कवठेमहांकाळ कालवा	90,000	90,000	90,000	900%
खानापूर तासगांव	६,७९०	६,७९०	६,७९०	900%
कालवा १ ते २६				
खानापूर तासगांव	५३८५	४,५१०	8,490	900%
कालवा २६ ते ४१				
भरण व टप्पा ४ ते ५	088	088	088	900%
जोड कालवा				
कचेरवाडी कालवा	२,४५६	२,४५६	२,४५६	900%
गोरेवाडी डावा कालवा	9,८७२	२,१६३	२,१६३	900%
गोरेवाडी उजवा कालवा	9,000	9,000	9,000	900%
भूड व देविखिंडी	٥٥٥	۷٥٥	۷٥٥	900%
कालवा				
विसापूर पुणदी	0,000	0,000	0,000	900%
पेड मोराळे डावा व	۷٥٥	۷٥٥	۷٥٥	900%
उजवा				
एकूण	८०,४७२	८०,४७२	८०,४७२	9000
सिंचन क्षमता (हे.)	999, ८५६	999, ८५६	999, ८५६	900%

टेंभू योजनेंतर्गत सिंचनाचा लाभ मिळणा-या गावांची यादी

अ.क्र.	तालुका	लाभक्षेत्रातील गांवे							
9	कराड जि.								
,	सातारा	9	्र सुर्ली	\ \ ?	कामथी	3	 शामगांव		
	(३ गांवे)								
2			न्हावी	98	बेलवडे	20	येतगांव		
	सांगली	9	(शिवाजीनगर)	10		40			
	(३९ गांवे)	2	विहापूर	94	निमसोड	२८	कान्हेरवाडी		
		3	रेणूसेवाडी	9६	येडे	२९	तुपेवाडी (खु.)		
		8	शाळगांव	90	हिंगणगांव (बु.)	30	कारंडेवाडी		
		4	उपाळे (वांगी)	9८	कडेपूर	39	बोंबाळेवाडी		
		Ę	उपाळे (मायणी)	98	तडसर	32	खंबाळे (औंध)		
		(9	तोंडोली	२०	खेराडे (वांगी)	33	नेर्ली		
		۷	सासपडे	२१	खेराडे (विटा)	38	अपशिंगे		
		9	चिखली	२२	हणमंतवडीये	34	कातवडे		
		90	अमरापूर	23	येवलेवाडी	38	कडेगांव		
		99	शिवणी	२४	भिकवडी (खु.)	30	हिंगणगांव (खु.)		
		9२	साहोली	२५	कोतीज	3८	वडीयेरायबाग		
		93	नेवरी	२६	आंबेगाव	39	शेळकबाव		
3	खानापूर जि.	9	माहुली	२०	कुर्ली	39	पेासेवाडी		
	सांगली	२	वलखड	२१	चिंचणी	80	शेंडगेवाडी		
	(५५ गांवे)	3	चिखलहोळ	२२	मंगरुळ	89	सुलतानगादे		
		8	भाकुचीवाडी	23	पारे	४२	मादळमुठी		
		4	भेंडवडे	२४	बामणी	83	मेंगाणवाडी		
		ξ	नागेवाडी	२५	देविखिंडी	88	लांडगेवाडी		
		(9	वेजेगांव	२६	वाळूंज	४५	बेनापूर		
		6	साळशिंगे	20	लेंगरे	४६	हिवरे		
		9	सांगोले	२८	भूड	80	पळशी		
		90	घानवड	२९	जोंधळखिंडी	86	धोंडेवाडी		
		99	गार्डी	30	देवनगर	88	भिकवडी (बु.)		
		92	हिंगणगादे	39	भांबर्डे	40	रेणावी		
		93	विटा	32	वासुंबे	49	रेवणगांव		
		98	ढवळेश्वर	33	बलवडी	५२	घोटी (खु.)		
		94	कळंबी	38	गोरेवाडी	43	घोटी (बु.)		

अ.क्र.	तालुका	लाभक्षेत्रातील गांवे						
		9६	भाळवणी	34	करंजे	48	भडकेवाडी	
		90	खंबाळे	3६	खानापूर	44	कचरेवाडी	
		92	कार्वे	30	माही			
		98	आळसुंद	36	<u>म</u> ुलाणवाडी			
अ.क्र.	तालुका	· ·	3		 भक्षेत्रातील गांवे			
8	ता. तासगाव,	9	पाडळी	93	मतकुणकी	२५	उपळावी	
	जि. सांगली	2	धामणी	98	भैरववाडी	२६	बस्तवडे	
	(३४ गांवे)	3	विसापूर	94	चिंचणी	20	खुजगांव	
		8	बोरगांव	98	पुणदी	२८	यमगरवाडी	
		4	हतनोली	90	गौरगांव	२९	दहिवडी	
		ξ,	हातनूर	92	बलगवडे	30	जरंडी	
		9	पेड	98	मणेराजुरी	39	वायफळे	
		6	मांजर्डे	२ ०	योगेवाडी	32	सिद्धेवाडी	
		8	आरवर्ड	\ \ \ \ \ \ \ \ \	सावर्ड	33	मोराळे	
		90	डोर्ली	22	वाघापूर	38	बिरणवाडी	
		99	गाटेवाडी	23	कैालगे			
		92	लोढे	२४	वासुंबे			
ч	ता. आटपाडी,	9	वलवण	90	गामेवाडी	33	पारेकरवाडी	
	जि. सांगली	7	कामथ	9८	लेंगरेवाडी	38	झरे	
	(४७ गांवे)	3	आटपाडी	98	तडवळे	34	निंबवडे	
		8	भिंगेवाडी	२०	बाळेवाडी	3६	गळवेवाडी	
		ч	माडगुळे	२१	धावडवाडी	30	आवळाई	
		ξ	यमाजी पाटीलवाडी	२२	औटेवाडी	36	शेरेवाडी	
		9	मासाळवाडी	23	मानेवाडी	39	विढलापूर	
		۷	खरसुंडी	२४	माळेवाडी	80	कैाठोळी	
		9	कानकात्रेवाडी	२५	पात्रेवाडी	89	पुजारवाडी	
		90	नेलकरंजी	२६	चिंचाळे	४२	देशमुखवाडी	
		99	मिटकी	२७	घाणंद	83	कुरूंदवाडी	
		9२	हिवतड	२८	मुढेवाडी	88	वाक्षेवाडी	
		93	करगणी	२९	जांभुळणी	४५	पिसेवाडी	
		98	बनपुरी	30	मापटेमळा	४६	पळसखेल	
		94	तळेवाडी	39	घरनिकी	80	दिघंची	
		१६	शेटफळे	32	पिंपरी (बु.)			
Ę		9	आरेवाडी	97	बसाप्पावाडी	२३	तिसंगी	
	Onedrive\Desktop\Me	२	आगळगांव	93	करलहट्टी	२४	कुंडलापूर	

अ.क्र.	तालुका		लाभक्षेत्रातील गांवे						
		3	लंगरपेठ	98	मोघमवाडी	२५	रायवाडी		
		8	ढालेवाडी	94	नागज	२६	गर्जेवाडी		
	ता.	ч	इरळी	१६	निमज	२७	वाघोली		
	कवठेमहांकाळ,	દ્દ	अलकुड (एस)	90	घोरपडी	२८	चोरोची		
	जि. सांगली	l9	रांजणी	9८	ढालगांव	२९	दुधेभावी		
	(२९गांवे)	۷	शिंदेवाडी	98	चुडेखिंडी				
		9	जाभुंळवाडी	२०	ढोलेवाडी				
		90	कदमवाडी	२१	घाटनांद्रे				
		99	कोकळे	२२	नांगोळे				
अ.क्र.	तालुका			लाभ	मक्षेत्रातील गांवे				
(9	सांगोला जि.	٩	कराडवाडी	92	मिसाळवाडी	२३	कडलास		
	सोलापूर,	२	कोळे	93	नलवडेवाडी	२४	अकोले		
	(३१ गांवे)	3	काळूबाळूवाडी	98	उदनवाडी	२५	जवळा		
		8	कारंडेवाडी	94	कारंडेवाडी (उदनवाडी)	२६	डोंगरगांव		
		4	गौडवाडी	9६	अनकढाळ	२७	बुरंगेवाडी		
		દ્દ	तिप्पेहळी	90	राजूरी	२८	सोणंद		
		(9	जुनोनी	9८	मानेगांव	२९	पाचेगांव		
		۷	जुजारपूर	99	निजामपूर	30	किडबिसरी		
		9	गुणापवाडी	२०	हणमंतगांव	39	कोंबडवाडी		
		90	हतीद	२१	लोणवीरे				
		99	हटकर-मंगेवाडी	२२	वाटंबरे				
अ.क्र.	तालुका	लाभक्षे	त्रातील गांवे						
۷	खटाव (२ गावे)	9	चितळी	२	म्हासुर्णे				

गोषवारा

अ.क्र.	तालुका	गावांची संख्या
9	कराड	3
२	कडेगाव	39
3	खानापूर	५५
8	तासगांव	38
ч	आटपाडी	80
દ્દ	कवठेमहांकाळ	39
0	सांगोला	२९
۷	खटाव	०२
	एकूण	२४०

टेंभू विस्तारीत उपसा सिंचन प्रकल्प

टेंभू प्रकल्पाचा रु. ७३७०.०३ कोटी इतक्या रक्कमेचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय अहवालास (कामाप्रित्यर्थ रू. ६७०८.४८ कोटी + अनुषंगिक खर्च रू.६६१.५५ कोटी) (दरसुची २०२२-२०२३ नुसार) शासनाने शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-०६२३/प्र.क्र. २७६/२०२२/मोप्र-१, दि. ०५/०१/२०२४ अन्वये मान्यता दिली आहे तसेच टेंभू विस्तारीत उपसा सिंचन योजनेकरिता ८.०० अघफु वाढीव पाणी उपलब्धतेस महाराष्ट्र शासनाने दि.३०/०९/२०२३ रोजी अंतिम मान्यता दिलेली आहे.

- १,२१,४७५ (हे.) ► सिंचनक्षेत्र (ICA)
- > लागवडीलायक क्षेत्र (CCA) २,२३,४२५ (हे.)
- एकूण लाभक्षेत्र (GCA)
 संचन क्षमता/पिक क्षेत्र (IP)
 १,६८,८५० (हे.)

टेंभु विस्तारीत योजनेचा पाणी वापर व सिंचन योजनेचा

अ.	जिल्हा	तालुका	द्विर्त	ोय सुप्रमा नुस	ार	विस्त	ना	
क्र.			लाभार्थी गावांची संख्या	सिंचन क्षेत्र (हे.)	पाणी वापर (अघफु)	लाभार्थी गावांची संख्या	सिंचन क्षेत्र (हे.)	पाणी वापर (अघफु)
٩	सातारा	कराड	æ	६ ००	0.98	3	६ ००	०.१६
		माण	-	-	-	98	५६८६	٩
		खटाव	-	-	-	30	0880	٩ . ५
२	सांगली	कडेगाव	39	९,३२५	२.५५	39	९३२५	२.५५
		खानापूर	५५	9८,9७५	8.90	६१	२४६४६	٤ . ४७
		तासगाव	38	८,५००	२.३२	83	१४५२६	3.37
		आटपाडी	80	१६,०००	8.30	६०	२१२९४	५.३८
		कवठेमहांकाळ	39	७,८७२	२.१५	38	9२9२७	२.६५
		जत	-	-	-	8	२६३६	٥.५
3	सोलापूर	सांगोला	39	२०,०००	4.80	89	२३१९५	٤ . ४७
	एकुण		२४०	८०,४७२	२२.००	338	9,२9,४७५	3o.o

> पाणी वापर:

अ.क्र.	तपशिल	पाणी उपलब्धता (अ.घ.फू.)				
		मंजूर द्वितीय	तृतीय सुप्रमा			
		सुप्रमा				
9	कोयना धरणामधून	१८.४६	१८.४६			
२	तारळी धरणामधून	9.80	৭.६७			
3	वांग धरणामधून	0.90	0.90			
8	कृष्णा नदीमधून (मान्सुनोत्तर प्रवाहापैंकी)	۰.۶	0.9			
4	पहिल्या लवादातील टेंभू प्रकल्पाचे शिल्लक पाणी	0	3.4			
દ્દ	कृष्णा प्रकल्पातील तरतूद व प्रत्यक्ष वापर यातील फरक	0	२.५			
9	कृष्णा नदी प्रवाहातुन पावसाळा कालावधीत खरिप वापरासाठी	0	२.०			
	एकुण	२२.००	30.00			

• टेंभू विस्तारीत उपसा सिंचन प्रकल्पातील पंपगृहे

अ.क्र.	टप्पा क्र.	पंपांची संख्या	अश्वशक्ती (प्रती पंप)	एकुण अश्वशक्ती	संकल्पित विसर्ग (घमी./सें)	संकल्पित उंची (मी.)
9	टप्पा क्र. ६-अ (१)	२	४७५	९५०	0.898	4८.9३
२	टप्पा क्र. ६-अ (२) भाग-१	8	७५०	3,000	२.५२९	७२.१३
	टप्पा क्र. ६-अ (२) भाग-२					
3	बुस्टर	8	९२०	३,६८०	२.५२९	८९
8	टप्पा क्र. ६-ब बुस्टर	3	9000	3,000	२.२७६	७२.७
ч	पळशी उ.सिं.यो.	2	२६५	५३०	0.3६२	७९.५५
Ę	खटाव व माण	ч	२१६०	90,८००	६.७२	٩٥٥.८
			एकुण	२१,९६०		

टेंभू विस्तारीत उपसा सिंचन प्रकल्पातील उर्ध्वगामी नलिका

अ.क्र.	टप्पा क्र.	उर्ध्वगामी नलिका रांगा	उर्ध्वगामी नलिकेचा व्यास (मी.)	उर्ध्वगामी नलिकेची लांबी (मी.)	
9	टप्पा क्र. ६-अ (१)	9	०.७५	৭,७२०	
२	टप्पा क्र. ६-अ (२) भाग-१	٩	٩.२४	८६०	
3	टप्पा क्र. ६-अ (२) भाग-२ बुस्टर	9	٩.२४	६५०	
8	टप्पा क्र. ६-ब बुस्टर	9	٩ . ٩८	४,७८५	
4	पळशी उ.सिं.यो.	9	0.80	9,800	
દ્દ	खटाव व माण	٩	२.०५	030	
		Ę	एकुण	१०,२१५	

टेंभू विस्तारित उपसा सिंचन योजनेतील मुख्य ५ घटक

अ.क्र.	तपशिल	लाभक्षेत्र (हे.)	एकुण किंमत (रु.कोटी)	निविदा किंमत (रु.कोटी)
9	टप्पा क्र. ६ अ ,६ ब व पळशी उपसा सिंचन योजना	८,९३७	४९९.११	३४२.८१
२	टप्पा क्र. ५ वरील वितरण व्यवस्था	६,०१०	३८५.६८	२३२.३३
3	कवठेमहांकाळ कालव्यावरून बेवनूर गुरूत्व नलिका	8,000	२११.७१	१७९.३६
8	कामथ तलावावरून कामथ गुरूत्व नलिका	६,२८०	३४४.७५	२६२.६८
ч	माण व खटाव उपसा सिंचन योजना	१५,७७ ६	£८३ . ३०	५३८.६६
	एकूण	४१,००३	२,१२४.५५	१,५५५.८ ६

टेंभू विस्तारित उपसा सिंचन प्रकल्प पाणी वापर

अ.क्र.	टप्पा क्र.	पाणी वापर (अ.घ.फू)	लाभक्षेत्र (हे.)	वितरिकांची एकुण लांबी (कि.मी.)
٩	टप्पा क्र. ६अ व ६ब उ.सिं.यो.	9.42	८,०८७	६७.५२
२	पळशी उ.सिं.यो.	0.98	८५०	94.22
3	टप्पा क्र.५ वरील थेट गुरुत्व नलिका	9.93	& 090	६३.९०
8	कवठेमहांकाळ कालव्यावरील बेवनूर थेट गुरुत्व नलिका	0.04	8000	६२.४७
ч	माण खटाव उपसा सिंचन योजना	२.९७	૧ ५७७६	९२.9९
ફ	कामथ तलावावरुन कामथ गुरूत्व नलिका	9.9८	६२८०	40.44
		0.09	89,003	३५२
	बिगर सिंचन पाणी वापर	0.28		
	एकुण	٥٥.٥	89,003	

	विस्ता	रीत टेंभु उप	सा सिंचन	योजनेतर्गतः	झालेल्या निवि	दांची सध्या	स्थिती			
प्रापणसूची	कामाचे नांव	मंजूर	लाभक्षेत्र		निविदा कामाची सद्यस्थिती					
अनु.क्र.		निविदा किंमत (लक्ष)	(ICA) (हे)	निविदा किंमत (लक्ष)	झाली असलेस निविदा स्विकृती दर (%)	स्विकृत निविदा किंमत (कोटी)	कार्यारं भ आदेश दिनांक	निविदे चा ब-१ क्र.	अभिकरणाचे नाव	
9	२	8	ч	Ę	0	۷	९	90	99	
9	टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प :- विस्तारीत टेंभू योजना टेंभू टप्पा क्र. ६ अ व, ६ ब व पळशी उपसा सिंचन योजनेकरिता पंपगृह, उर्ध्वगामी नलिका, वितरण हौद, गुरुत्व नलिका	3820८.६५	८९३७	3820८.६५	अंदाजपत्रकीय दराने	387 . 0८६	30/0 <i>C</i> /2028	ब-१ मुअ/०३ सन २०२४- २५ (३६ महिने)	शेळके कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., पुणे व जी.के.सी. प्रा. लि., हैद्राबाद (संयुक्त अभियान)	
7	टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प : विस्तारीत टेंभू योजना बेवनूर थेट गुरुत्व नलिका व त्यावरील वितरिका, लघुवितरिकांचे	90932.28	8000	90932.28	(-) ०.०१ टक्के कमी दराने	१७९.३६	30/0 <i>C</i> /2028	ब-१ मुअ/०४ सन २०२४- २५ (३६ महिने)	वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.,पुणे, एस.व्ही.जाधव कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि., मिरज व कोया कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.,हैद्राबाद (संयुक्त अभियान)	

	विस्तारीत टेंभु उपसा सिंचन योजनेतर्गत झालेल्या निविदांची सध्यस्थिती								
प्रापणसूची	कामाचे नांव	मंजूर	लाभक्षेत्र			निविदा कामा	ची सद्यस्थि	ग्ती	
अनु.क्र.		निविदा किंमत (लक्ष)	(ICA) (हे)	निविदा किंमत (लक्ष)	झाली असलेस निविदा स्विकृती दर (%)	स्विकृत निविदा किंमत (कोटी)	कार्यारं भ आदेश दिनांक	निविदे चा ब-१ क्र.	अभिकरणाचे नाव
9	2	8	ч	Ę	0	۷	٩	90	99
3	टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प:- विस्तारीत टेंभू योजना- टेंभू टप्पा क्र. ५ येथील गोरेवाडी उजवा कालव्यावर वायफळे- विरणवाढी वितरीका, गोरेवाडी डाव्या कालव्यावर करंजे, दिहवडी वितरीका क्र.१ व १ तसेच गोरेवाडी डावा कालवा थेट गुरुत्व नलिका व त्यावरील वित्तरीका व लघुवितरीकांचे काम	२३२३२.९	६०१०	२३२३२.९	अंदाजपत्रकीय दराने	२३२.३२	२९/०८ /२०२४	ब-१ मुअ/०२ सन २०२४- २५ (३६ महिने)	विलास पाटील ॲन्ड असोसिएट्स, भुसावळ व कोया कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि., हैद्राबाद (संयुक्त अभियान), पुणे
8	टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प- कामथ साठवण तलावावरुन निघणा-या विस्तारीत टेंभू योजनेअंतर्गत कामथ गुरुत्व नलिकेवरील मुख्य गुरुत्व नलिका व वितरण व्यवस्थेचे काम	२६२६८.७	६२८०	२६२६८.७	अंदाजपत्रकीय दराने	२६२.६८	03/09 /2028	ब-१ मुअ/०४ सन २०२४- २५ (३६ महिने)	स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन आणि लक्ष्मी सिव्हील इंजि.सर्व्हिसेस, कोल्हापूर(संयुक्त अभियान)

	विस्तारीत टेंभु उपसा सिंचन योजनेतर्गत झालेल्या निविदांची सध्यस्थिती								
प्रापणसूची	कामाचे नांव	मंजूर	लाभक्षेत्र	निविदा कामाची सद्यस्थिती					
अनु.क्र.		निविदा किंमत	(ICA) (हे)	निविदा किंमत	झाली असलेस	स्विकृत निविदा	कार्यारं भ	निविदे चा ब-१	अभिकरणाचे नाव
		(लक्ष)	(0)	(लक्ष)	निविदा	किंमत	आदेश	क्र.	
					स्विकृती दर	(कोटी)	दिनांक		
					(%)				
9	2	8	4	Ę	(g	۷	९	90	99
ч	टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प-	५३८६५.७६	9400६	५३८६५.७६	अंदाजपत्रकीय	५३८.६५	३०/०८	ब-৭	प्रथमेश कंन्स्ट्रक्शन
	विस्तारीत टेंभू योजनेंतर्गत				दराने		/२०२४	मुअ/०३	सांगली
	माण खटाव उपसा सिंचन							सन	
	योजनेवरील काट नियामक,							२०२४-	
	पोहोच कालवा, पंपगृह							२५	
	उर्ध्वगामी नलिका, वितरण							(8८	
	होदाचे बांधकाम करणे व माण -							महिने)	
	खटाव गुरुत्व नलिका व								
	त्यावरील वितरण व्यवस्थेचे								
	काम								